



Comune di Pontassieve

RELAZIONE FINALE

per valutazione fattore A) “RISULTATO”

con riferimento al Piano Esecutivo di Gestione

Piano delle Performance

(Versione rivista e corretta a seguito delle risultanze del controllo strategico effettuato in data 30/9/2019)

Schede obiettivi aggiornate

del Piano esecutivo di gestione 2019

DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE N. 186 DEL 14/11/2019



RIEPILOGO OBIETTIVI DI PEG (riassegnazione ai vari responsabili dal 1/10/2019)

SETTORE 6 –Responsabile SASSOLINI

©=obiettivo confermato

®=obiettivo rettificato

N= nuovo obiettivo inserito nel PEG

N° OB.	PROGR. MANDATO SINDACO	MISSIONE CONTABILE	PROGRAMMA CONTABILE	TITOLO OBIETTIVO	RISASSEGNAZIONE	SERVIZIO/ RESPONSABILE
11 ©	03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE	MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	RISTRUTTURAZIONE CASA ROSSA IN CO-HOUSING	SETTORE 3 GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE 6	SERVIZIO LLPP E PATRIMONIO SASSOLINI
12 ®	01 PONTASSIEVE PIACEVOLE	MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO – BORGO PONTASSIEVE	SETTORE 3 GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE 6	SERVIZIO LLPP E PATRIMONIO SASSOLINI
13 ®	05 PONTASSIEVE AL PASSO CON I TEMPI	MISSIONE N° 6 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO	PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO	AREE SPORTIVE E CITTADELLA DELLO SPORT	SETTORE 3 GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE 6	SERVIZIO LLPP E PATRIMONIO SASSOLINI
14 ©	03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO	SICUREZZA LUOGHI LAVORO (D.LGS 81/2008)	SETTORE 3 GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE 6	SERVIZIO LLPP – PATRIMONIO/ SICUREZZA SASSOLINI
15 ©	02 PONTASSIEVE PULITA E SANA	MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	PROGRAMMA 02 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	PARCHI E GIARDINI IN SICUREZZA	SETTORE 3 GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE 6	SERVIZIO LLPP – PATRIMONIO/ SICUREZZA SASSOLINI
16 ®	03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	PATRIMONIO A REDDITO	SETTORE 3 GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE 6	SERVIZIO LLPP – PATRIMONIO/ SICUREZZA SASSOLINI
17 ©	05 PONTASSIEVE AL PASSO CON I TEMPI	MISSIONE N° 6 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO	PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO	SPORT	SETTORE 3 GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE 6	AMMINISTRATIVO LLPP- PATRIMONIO- SPORT- SICUREZZA SASSOLINI



Comune di Pontassieve

18 ©	01 PONTASSIEVE PIACEVOLE	MISSIONE N° 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	PROGRAMMA 05 MOBILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	STRADE IN SICUREZZA 2019- 2020	SETTORE 3 GOVERNO DEL TERRITORIO SETTORE 6	SERVIZIO LLPP E PATRIMONIO SASSOLINI
31 N	03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI	ADEMPIMENTI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	TRASVERSALE SU TUTTI I SETTORI/STAFF DELL'ENTE	FERRINI, TINACCI, VALECCHI, CARLI, SASSOLINI = 79,37% CAMMILLI PRATESI

SETTORE 6

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO,

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile STEFANIA SASSOLINI

(Decreto del Sindaco n. 152 del 27/09/2019)

Obiettivi da:
11-18



Comune di Pontassieve

OBIETTIVO PEG N°11 2019 ©

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi

SETTORE o struttura di Staff	SETTORE 6
Servizio	LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO – Stefania Sassolini (PO)
Responsabile	STEFANIA SASSOLINI
Responsabile Politico	MARINI – PRATESI

Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici

Programma di mandato	04 PONTASSIEVE DOLCE
Missione e Programma	MISSIONE N° 12 DIRITTI SOCIALI POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell'obiettivo di PEG

Titolo obiettivo PEG →	RISTRUTTURAZIONE CASAROSSA IN COHOUSING		
Descrizione →	<p>Dare attuazione alla ristrutturazione di Casarossa con destinazione co-housing, intervento finanziato interamente dalla RT per 1.3 mln €. L'obiettivo è di carattere pluriennale e data la natura dell'opera complesso.</p> <p>Si prevede nell'anno:</p> <ul style="list-style-type: none">- verifica del progetto esecutivo con ottenimento dei pareri degli Enti preposti;- affidamento della gara attraverso una procedura di scelta del contraente che tenga conto dell'“appalto verde” data la particolarità dell'opera.- inizio lavori.		
Per gli obiettivi TRASVERSALI Altre strutture organizzative coinvolte (indicare il contributo percentuale e l'eventuale capofila)	capofila	SETTORE/staff%
	Altra struttura	SETTORE/staff%
	Altra struttura	SETTORE/staff%
Durata dell'obiettivo	Annuale	<input type="checkbox"/>	
	Pluriennale	<input checked="" type="checkbox"/>	



Comune di Pontassieve

Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti dell'attività del settore)

Indicatore di risultato - 1 (denominazione)→	PROGETTAZIONE – AFFIDAMENTO INTERVENTO
Valore iniziale	<i>Progetto definitivo approvato</i> Richiesta di pareri Enti preposti in corso
Valore finale atteso	Progetto esecutivo approvato con pareri degli Enti preposti Affidamento dei lavori
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019 con riferimento agli indicatori prefissati: Rilasciato parere dalla Soprintendenza con provvedimento numero 25494 del 20/11/2019. Il parere prevede alcune prescrizioni che comportano modifiche al progetto esecutivo, pertanto è stato organizzato incontro con Soprintendenza e progettista per aggiornamento progetto esecutivo fissato per il giorno 11/02/2020 compatibilmente con gli impegni del funzionario della Soprintendenza. Affidato incarico di coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e esecuzione con determina n. 1863 del 25/09/2019. RAGGIUNTO IL 65 % DEL VALORE PREFISSATO	

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Descrizione azioni/ fasi di attuazione dell'obiettivo ↓		Sviluppo Temporale											
		Anno 2019											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Recepimento pareri degli Enti preposti												
2	Approvazione progetto esecutivo												
3	Gara di appalto e affidamento dei lavori												

Sezione 5 – Peso dell'obiettivo (A CURA DEL N.V. DEL 12/4/2019 DI VALUTAZIONE)

Parametro	Valori									
livello di complessità operativa (fattore C sistema valutazione apicali/PO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell'Ente (fattore S sistema valutazione apicali/PO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Totale	16									



Comune di Pontassieve

OBIETTIVO PEG N° 12 2019 ®

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi

SETTORE o struttura di Staff	SETTORE 6
Servizio	LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO – Stefania Sassolini (PO)
Responsabile	STEFANIA SASSOLINI
Responsabile Politico	MARINI

Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici

Programma di mandato	01 PONTASSIEVE PIACEVOLE
Missione e Programma	MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell'obiettivo di PEG

Titolo obiettivo PEG →	Valorizzazione centro storico – Borgo Pontassieve		
Descrizione →	<p>L'Amministrazione intende operare una riqualificazione e una valorizzazione del centro storico di Pontassieve sia inteso come patrimonio architettonico e urbano sia come luogo capace di soddisfare la crescente esigenza di spazi per manifestazioni temporanee (artistiche, culturali, ecc.), mercati cittadini, fiere e festival, promossi ciclicamente dalla Municipalità e, più in generale, di servizi per la comunità.</p> <p>Il programma prevede una serie di interventi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Intervento di collegamento ciclopedonale tra la pista ciclopedonale del Parco fluviale F. De Andrè nel capoluogo e il centro storico di Pontassieve, in fase di realizzazione, con fondi assegnati mediante bando periferie;• Progetto esecutivo di manutenzione straordinaria pavimentazione piazza Vittorio Emanuele, intervento previsto nell'ambito degli "interventi integrati per il decoro urbano", in fase di realizzazione;• Consolidamento fondale e restauro dei paramenti murari del Ponte Mediceo sul fiume Sieve, in fase di progettazione e inviato al bando statale proposto dalla Soprintendenza dei Beni Culturali della Provincia di Firenze;• Manutenzione straordinaria Sala delle Colonne;• Realizzazione nuovo spazio SETTORE Giovani presso la Biblioteca del Comune di Pontassieve;• Nuovo spazio "Le Muratine" – finanziato con bando Fondazione CR 2018• "Riqualificazione e valorizzazione dell'SETTORE destinata a centro commerciale naturale nel borgo del capoluogo " partecipazione Bando GAL START;		
Per gli obiettivi TRASVERSALI Altre strutture organizzative coinvolte (indicare il contributo percentuale e l'eventuale capofila)	<i>capofila</i>	SETTORE/staff	
	<i>Altra struttura</i>	SETTORE/staff	
	<i>Altra struttura</i>	SETTORE/staff	
Durata dell'obiettivo	<i>Annuale</i>		
	<i>Pluriennale</i>	X	

Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti dell'attività del settore)



Indicatore di risultato - 1 (denominazione)→	Realizzazione collegamento ciclopeditonale Parco Fluviale –Contro storico
Valore iniziale	<i>Lavori in fase di completamento</i>
Valore finale atteso	<i>Completamento dei lavori e chiusura del cantiere</i> ----- RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019 Certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 05/09/2019 In fase di ultimazione la rendicontazione con la Città Metropolitana di Firenze in merito alla conclusione del procedimento. Da autunno 2019 il percorso è aperto e fruibile RAGGIUNTO IL 97 % DEL VALORE PREFISSATO
Indicatore di risultato - 2 (denominazione)→	Pavimentazione piazza Vittorio Emanuele – manutenzione straordinaria
Valore iniziale	<i>Progettazione esecutiva in corso</i>
Valore finale atteso	<i>Completamento dei lavori e chiusura del cantiere</i> ----- RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019 Il lavoro è stato completato e liquidato alla ditta esecutrice con determina n. 1806 del 19/09/2019 RAGGIUNTO IL 100 % DEL VALORE PREFISSATO
Indicatore di risultato - 3 (denominazione)→ INDICATORE ELIMINATO PER IL 2019 da spostare al 2020 per fattori esogeni (mancata risposta Soprintendenza)	Consolidamento fondale e restauro paramenti murari del Ponte Mediceo
Valore iniziale	<i>Progettazione esecutiva in corso</i>
Valore finale atteso	<i>Completamento dei lavori e chiusura del cantiere</i>
Indicatore di risultato - 4 (denominazione)→	Sala delle Colonne – Palazzo Municipio – manutenzione straordinaria
Valore iniziale	<i>Progettazione esecutiva in corso</i>
Valore finale atteso	<i>Completamento dei lavori e chiusura del cantiere</i> ----- RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019 L'intervento edile affidato alla ditta Raggi Costruzioni e Restauri Srl con determinazione n. 2589 del 20/12/2018 è stato completato e liquidato con determina n. 661 del 26/03/2019 L'intervento sull'impianto elettrico affidato alla ditta Protek srl con determinazione n. 909 del 07/05/2019 è stato completato e liquidato con determina n. 1612 del 20/08/2019 RAGGIUNTO IL 100 % DEL VALORE PREFISSATO
Indicatore di risultato - 5 (denominazione)→	Nuovo spazio "SETTORE Giovani" presso la Biblioteca Comunale
Valore iniziale	<i>Lavori in corso</i>
Valore finale atteso	<i>Completamento dei lavori e chiusura del cantiere</i> -----



	<p>RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019</p> <p>Lavori affidati alla ditta L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA con determinazione n. 2428 del 07/12/2018, successivamente integrata con determinazione n. 855 del 29/04/2019. I lavori sono stati completati e liquidati con determini n. 1296 del 02/07/2019 e n. 1521 del 31/07/2019.</p> <p>Acquistati mobili con determinazione n. 1471 del 22/07/2019 e liquidati con determina n. 2021 del 15/10/2019 al Centro Ufficio Loreto e con determina n. 2627 del 23/12/2019 a Ikea.</p> <p><i>RAGGIUNTO IL 100 % DEL VALORE PREFISSATO</i></p>
Indicatore di risultato - 6 (denominazione)→	Nuovo spazio "le Muratine"
Valore iniziale	<i>Redazione progetto esecutivo</i>
Valore finale atteso	<p><i>Affidamento dei lavori</i></p> <p>-----</p> <p>RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019</p> <p>Affidato incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza all'Arch. Gabriele Bravi con determinazione n. 2549 del 14/12/2018</p> <p>Rilasciato parere dalla Soprintendenza con provvedimento numero 28357 del 23/12/2019, risposta alla lettere del 13/11/2019 con la quale venivano inoltrate le integrazioni precedentemente richieste dalla Soprintendenza. Dato mandato al progettista di concludere il progetto esecutivo con le nuove prescrizioni della Soprintendenza.</p> <p><i>RAGGIUNTO IL 70 % DEL VALORE PREFISSATO</i></p>
Indicatore di risultato — 7 (denominazione)→ INDICATORE ELIMINATO PER IL 2019 da spostare al 2020 per fattori esogeni (L'intervento è stato ammesso al bando ma non è finanziabile per mancanza di fondi del GAL start)	Rivalorizzazione SETTORE destinata a "centro commerciale naturale" nel Borgo di Pontassieve
Valore iniziale	<i>Partecipazione bando GAL START</i>
Valore finale atteso	<i>Affidamento dei lavori</i>



Sezione 4 – Sviluppo delle fasi

Descrizione azioni/ fasi di attuazione dell'obiettivo ↓	Sviluppo Temporale											
	Anno 2019											
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1 Collegamento ciclopedonale tra la pista ciclopedonale del Parco fluviale F. De Andrè e il centro storico di Pontassieve												
2 Manutenzione straordinaria pavimentazione piazza Vittorio Emanuele												
3 Progettazione definitiva Consolidamento fondale e restauro dei paramenti murari del Ponte Mediceo sul fiume Sieve												
4 Manutenzione straordinaria Sala delle Colonne												
5 Realizzazione nuovo spazio Area Giovani presso la Biblioteca del Comune di Pontassieve;												
6 Nuovo spazio "Le Muratine"- progettazione esecutiva ed inizio lavori												
7 "Riqualificazione e valorizzazione dell'area destinata a centro commerciale naturale nel borgo del capoluogo"												

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell'obiettivo (A CURA DEL N.V. DEL 12/4/2019 DI VALUTAZIONE)

Parametro	Valori									
livello di complessità operativa (fattore C sistema valutazione apicali/PO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell'Ente (fattore S sistema valutazione apicali/PO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Totale	18									



Comune di Pontassieve

OBIETTIVO PEG N° 13 2019 ®

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi

SETTORE o struttura di Staff	SETTORE 6
Servizio	LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - Stefania Sassolini (PO)
Responsabile	SASSOLINI
Responsabile Politico	MARINI – PRATESI - BONI

Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici

Programma di mandato	05 PONTASSIEVE AL PASSO CON I TEMPI
Missione e Programma	Missione n° 06 SERVIZI AUSILIARI ISTRUZIONE programma contabile n° 01 SPORT E TEMPO LIBERO

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell'obiettivo di PEG

Titolo obiettivo PEG →	AREE SPORTIVE E CITTADELLA DELLO SPORT		
Descrizione →	<p>L'obiettivo pluriennale di riqualificazione delle aree sportive del territorio prosegue e si intensifica nell'ottica di soddisfare alcune delle esigenze più pressanti del settore, attraverso attività progettuali e realizzative per le quali risulta preliminare individuare fonti di finanziamento.</p> <p>La priorità di questa fase dell'obiettivo è rappresentata dalla riqualificazione dell'SETTORE sportiva del capoluogo.</p> <p>Si prevede la redazione di uno studio di fattibilità complessivo che copra le aspettative di tutte le discipline frequentate dalla popolazione giovanile e meno giovane e in generale del bacino di utenza potenziale.</p> <p>L'amministrazione ha individuato una serie di interventi puntuali che prevedono la completa riqualificazione dell'SETTORE sportiva e la trasformazione in "Cittadella dello Sport".</p> <p>In particolare si suddivide l'intervento in 3 lotti funzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lotto 1: realizzazione campo sussidiario in erba sintetica e spogliatoi; - lotto 2: realizzazione nuovo campo a 7 in erba sintetica e campo da calcetto - lotto 3: realizzazione nuova viabilità e nuovi spogliatoi. <p>Le azioni da svolgere sono le seguenti (fra parentesi si indica il peso in percentuale sull'attività totale in programma):</p> <p>Parallelamente si intende studiare un Masterplan per la Polisportiva Sieci.</p> <p>Per quanto riguarda le palestre sportive si prevede di intervenire sulla Palestra Maltoni.</p>		
riqualificazione	<i>capofila</i>	SETTORE/staff%
	<i>Altra struttura</i>	SETTORE/staff%
	<i>Altra struttura</i>	SETTORE/staff%
Durata dell'obiettivo	<i>Annuale</i>		
	<i>Pluriennale</i>	X	



Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti dell'attività del settore)

Indicatore di risultato - 1 (denominazione)→	Realizzazione intervento campo sussidiario – stadio comunale
Valore iniziale	Affidamento lavori per realizzazione campo sussidiario – in corso
Valore finale atteso	<p>Completamento lavori campo sussidiario</p> <p>-----</p> <p>RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019 Appalto dei lavori aggiudicati definitivamente con determinazione n. 972 del 14/05/2019 Approvata perizia di variante con deliberazione di G.M. n. 149 del 19/09/2019 In data 16/12/2019 è stato emesso il 2° S.A.L. Con determinazione n. 2612 del 20/12/2019 è stato assunto impegno di spesa a favore di LND per istanza di omologazione del campo, richiesta inviata tramite mail il 24/12/2019.</p> <p>Il ritardo rispetto al valore finale atteso è da imputare alla approvazione della variante che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none">- la scelta dell'Amministrazione di dotare il campo sussidiario di illuminazione a norma;- la definizione dell'accordo bonario con il condominio confinante con l'area sportiva per la realizzazione di alcune opere in favore della cessione di circa 1 mq di loro proprietà al Comune <p>RAGGIUNTO L'80 % DEL VALORE PREFISSATO</p>
Indicatore di risultato - 2 (denominazione)→	Masterplan Cittadella dello sport
Valore iniziale	Redazione studio di fattibilità per "Masterplan Cittadella dello Sport"- in corso
Valore finale atteso	<p>Approvazione "Masterplan Cittadella dello sport"</p> <p>-----</p> <p>RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019 Masterplan approvato con deliberazione di G.M. n. 100 del 06/06/2019</p> <p>RAGGIUNTO IL 100 % DEL VALORE PREFISSATO</p>
Indicatore di risultato - 3 (denominazione)→ INDICATORE ELIMINATO PER IL 2019 da spostare al 2020 per fattori esogeni (I lavori sono stati rimandati ad Aprile 2020 vista la presenza del cantiere del Chino Chini e quindi delle numerose interferenze che avrebbero causato problemi di sicurezza all'attività scolastica)	Manutenzione straordinaria Palestra scuola secondaria 1° grado M. Maltoni
Valore iniziale	<u>Progettazione esecutiva Palestra Maltoni – in corso</u>
Valore finale atteso	<u>Procedure di affidamento lavori di manutenzione straordinaria Palestra Maltoni</u>



Sezione 4 – Sviluppo delle fasi

Descrizione azioni/ fasi di attuazione dell'obiettivo ↓		Sviluppo Temporale											
		Anno 2019											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Lavori Campo Sussidiario												
2	Masterplan Cittadella dello sport												
3	Progetto Palestra Maltoni												
4	Affidamento lavori palestra Maltoni posticipato 2020												

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell'obiettivo (A CURA DEL N.V. DEL 12/4/2019 DI VALUTAZIONE)

Parametro	Valori									
livello di complessità operativa (fattore C sistema valutazione apicali/PO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell'Ente (fattore S sistema valutazione apicali/PO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Totale					16				

OBIETTIVO PEG N° 14 2019 ©

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi

SETTORE o struttura di Staff	SETTORE 6
Servizio	SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE - Stefania Sassolini (PO)
Responsabile	STEFANIA SASSOLINI
Responsabile Politico	MARINI - PRATESI

Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici

Programma di mandato	03 Pontassieve semplice ed efficiente
Missione e Programma	Missione n° 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI DI GESTIONE programma contabile n° 6 UFFICIO TECNICO

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell'obiettivo di PEG



Titolo obiettivo PEG →	SICUREZZA LUOGHI LAVORO (DLgs 81/08)		
Descrizione →	<p>Aggiornamento dei documenti di valutazione rischio (DVR) di tutti gli immobili comunali a seguito della riorganizzazione degli uffici comunali.</p> <p>Valutazione e aggiornamento dei rischi legati alle varie fasi lavorative, verifica della formazione obbligatoria del personale addetto alla sicurezza, attivazione della formazione generale obbligatoria per tutto il personale.</p>		
Per gli obiettivi TRASVERSALI Altre strutture organizzative coinvolte (indicare il contributo percentuale e l'eventuale capofila)	capofila	SETTORE/staff%
	Altra struttura	SETTORE/staff%
	Altra struttura	SETTORE/staff%
Durata dell'obiettivo	Annuale	<input type="checkbox"/>	
	Pluriennale	<input checked="" type="checkbox"/>	

Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti dell'attività del settore)

Indicatore di risultato - 1 (denominazione)→	Implementazione azioni in tema di sicurezza luoghi di lavoro
Valore iniziale	DVR da aggiornare – Elenco formazione del personale relativa alla sicurezza
Valore finale atteso	<p>DVR aggiornati di tutti gli immobili secondo la nuova struttura dell'Ente e nuovo organigramma che individua il personale con adeguata formazione.</p> <p>-----</p> <p>RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019</p> <p>Dal 01/10/2019 l'Ente ha un nuovo assetto organizzativo pertanto in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati aggiornati tutti i documenti e le nomine secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008.</p> <p>Con decreto n. 180 del 22/10/2019 sono stati nominati di datori di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/2008.</p> <p>Con decreti n. 184-185-187-188-200/2019 i datori di lavoro hanno nominato quale RSPP l'Arch. Stefania Sassolini e quale addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP) il dipendente Giovanni Ciullini.</p> <p>RAGGIUNTO IL 100 % DEL VALORE PREFISSATO</p>

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi

Descrizione azioni/ fasi di attuazione dell'obiettivo ↓		Sviluppo Temporale											
		Anno 2019											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Aggiornamento DVR												
2	Formazione personale												

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)



Comune di Pontassieve

Sezione 5 – Peso dell'obiettivo (A CURA DEL N.V. DEL 12/4/2019 DI VALUTAZIONE)

Parametro	Valori									
livello di complessità operativa (fattore C sistema valutazione apicali/PO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell'Ente (fattore S sistema valutazione apicali/PO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Totale									
	11									



Comune di Pontassieve

OBIETTIVO PEG N° 15 2019 ©

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi

SETTORE o struttura di Staff	SETTORE 6
Servizio	LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - Stefania Sassolini (PO)
Responsabile	STEFANIA SASSOLINI
Responsabile Politico	PRATESI

Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici

Programma di mandato	02 PONTASSIEVE PULITA E SANA
Missione e Programma	MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE PROGRAMMA 02 TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell'obiettivo di PEG

Titolo obiettivo PEG →		PARCHI E GIARDINI IN SICUREZZA	
Descrizione →		<p><i>Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei parchi e giardini pubblici con particolare riferimento alla verifica della sicurezza delle attrezzature e delle alberature in essi presenti, sulla base di un programma di priorità effettuata con riferimento alla necessaria analisi di rischio effettivo.</i></p> <p><i>Per aree a verde pubblico, verifica e aggiornamento del censimento delle aree, aggiornamento delle schede botaniche e abbattimento selettivo delle alberature pericolose con messa a dimora di nuove alberature.</i></p> <p><i>Per le attrezzature ludiche all'interno dei giardini pubblici e all'interno dei plessi scolastici, verifica dello stato manutentivo, sostituzione delle parti deteriorate e/o installazione di nuovi giochi e posa di pavimentazione antiurto per la sicurezza degli utenti.</i></p> <p><i>In caso di installazione nuovi giochi l'amministrazione darà priorità a soluzioni inclusive, in modo da realizzare almeno in ogni frazione una zona giochi "PER TUTTI I BAMBINI".</i></p>	
Per gli obiettivi TRASVERSALI Altre strutture organizzative coinvolte (indicare il contributo percentuale e l'eventuale capofila)	capofila	SETTORE/staff%
	Altra struttura	SETTORE/staff%
	Altra struttura	SETTORE/staff%
Durata dell'obiettivo		Annuale	<input type="checkbox"/>
		Pluriennale	<input checked="" type="checkbox"/>



Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti dell'attività del settore)

Indicatore di risultato - 1 (denominazione)→	Sicurezza alberature e attrezzature
Valore iniziale	Analisi rischio aggiornate disponibili.
Valore finale atteso	Verifica mantenimento condizioni di sicurezza <hr/> RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019 RAGGIUNTO IL 100 % DEL VALORE PREFISSATO

Indicatore di risultato - 2 (denominazione)→	Realizzazione interventi nella frazione di Santa Brigida e nella zona Fossato
Valore iniziale	Superficie parchi e giardini in sicurezza/Superficie totale S_{PG}/S_{TOT}
Valore finale atteso	Incremento superficie parchi e giardini in sicurezza e parchi inclusivi <hr/> RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019 Intervento a Santa Brigida terminato, implementato anche parco La Torretta. Zona le Montagnole (capoluogo) terminato intervento parco giochi inclusi. Progetto definitivo relativo agli interventi coordinati per il decoro urbano del capoluogo e delle frazioni approvato con deliberazione di G.M. n. 122 del 19/07/2018 RAGGIUNTO IL 100 % DEL VALORE PREFISSATO

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi

Descrizione azioni/ fasi di attuazione dell'obiettivo ↓		Sviluppo Temporale											
		Anno 2019											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Verifica analisi rischio alberature												
2	Analisi rischio attrezzature												
4	Primo lotto interventi (S.Brigida – Fossato)												

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell'obiettivo (A CURA DEL N.V. DEL 12/4/2019 DI VALUTAZIONE)



Comune di Pontassieve

Parametro	Valori									
livello di complessità operativa (fattore C sistema valutazione apicali/PO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell'Ente (fattore S sistema valutazione apicali/PO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Totale									



Comune di Pontassieve

OBIETTIVO PEG N° 16 2019 ®

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi

SETTORE o struttura di Staff	SETTORE 6
Servizio	LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO – Stefania Sassolini (PO)
Responsabile	SASSOLINI
Responsabile Politico	PRATESI

Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici

Programma di mandato	03 PONTASSIEVE SEMPLICE ED EFFICIENTE
Missione e Programma	MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell'obiettivo di PEG

Titolo obiettivo PEG →		PATRIMONIO A REDDITO	
Descrizione →		Valorizzazione del patrimonio comunale volto migliorare il servizio al cittadino (uffici, spazi aggregativi,...). Tale riqualificazione consentirà di avere spazi più adeguati per le esigenze degli uffici e garantirà la possibilità di facilitare operazioni di cartolarizzazione o di incremento del valore reddituale (eventuali fitti attivi)	
Per gli obiettivi TRASVERSALI Altre strutture organizzative coinvolte (indicare il contributo percentuale e l'eventuale capofila)	capofila	SETTORE/staff%
	Altra struttura	SETTORE/staff%
	Altra struttura	SETTORE/staff%
Durata dell'obiettivo	Annuale		
	Pluriennale	X	



Comune di Pontassieve

Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti dell'attività del settore)

Indicatore di risultato - 1 (denominazione)→	
2019 Palazzo Ex Tribunale per Uffici Unione Comuni	
Valore iniziale	<i>Approvazione progetto esecutivo manutenzione straordinaria palazzo Ex Tribunale per Uffici Unione Comune.</i>
Valore finale atteso Indicatore modificato per il 2019 per fattori esogeni (I lavori del secondo piano SAS sono stati rimandati al 2020 per lo slittamento di assegnazione del finanziamento GALSTART preordinato alla loro realizzazione)	<p>Realizzazione e attivazione del Palazzo dell'Unione dove saranno collocati tutti gli uffici delle Funzioni Associate.</p> <p>Realizzazione e attivazione dei gestioni associate ubicate al 1° piano</p> <p>-----</p> <p>RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019</p>
Indicatore di risultato - 2 (denominazione)→	
2020 Aggiornamenti catastali	
Valore iniziale	<p><i>Censimento del nostro Patrimonio.</i></p> <p>Affidamento a tecnici per regolarizzazione catasto in corso</p>
Valore finale atteso	<p>Regolarizzazione catasto almeno del 70% degli edifici del patrimonio dell'Ente</p> <p>-----</p> <p>RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2020</p> <p>Incaricato tecnico per aggiornamento catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con determinazione n. 945 del 13/05/2019 per il plesso scolastico Maltoni/Calvino - con determinazione n. 2504 del 10/12/2019 per il plesso De Amicis - con determinazione n. 1777 del 16/09/2019 per l'immobile di Doccia (ex ambulatorio) e Colori del Mondo <p>Sistemazione della consistenza dell'area sportiva di Santa Brigida attraverso rilievo e aggiornamento catastale conclusa con determina di liquidazione al professionista n. 1202 del 10/06/2019.</p> <p>RAGGIUNTO IL 50 % DEL VALORE PREFISSATO</p>

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi

Descrizione azioni/ fasi di attuazione dell'obiettivo ↓		Sviluppo Temporale											
		Anno 2019											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	2019 Messa a regime nuovo Palazzo dell'Unione <i>Realizzazione e attivazione dei gestioni associate ubicate al 1° piano</i>												
2	<i>Realizzazione e attivazione dei gestioni associate SAS</i>												



Comune di Pontassieve

3	2020 Regolarizzazioni catastali												
---	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell'obiettivo (A CURA DEL N.V. DEL 12/4/2019 DI VALUTAZIONE)

Parametro	Valori									
livello di complessità operativa (fattore C sistema valutazione apicali/PO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell'Ente (fattore S sistema valutazione apicali/PO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Totale		16							



Comune di Pontassieve

OBIETTIVO PEG N° 17 2019 ©

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi

SETTORE o struttura di Staff	SETTORE 6
Servizio	LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO – Ufficio Sport – Stefania Sassolini (PO)
Responsabile	SASSOLINI
Responsabile Politico	BONI

Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici

Programma di mandato	05 PONTASSIEVE AL PASSO CON I TEMPI
Missione e Programma	MISSIONE N° 6 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell'obiettivo di PEG

Titolo obiettivo PEG →	SPORT		
Descrizione →	<p>Il servizio intende promuovere lo sport attraverso la diffusione della pratica sportiva e l'organizzazione di eventi, sia direttamente che tramite la collaborazione con le associazioni locali.</p> <p>Saranno ampliate le offerte per gli sport minori, come la canoa e favoriti progetti che prevedono la funzione dello sport come veicolo di recupero ed aggregazione sociale per soggetti svantaggiati e come strumento per favorire l'inclusione sociale. Sarà implementata la dotazione impiantistica nei parchi pubblici ed in particolare al parco fluviale, integrandola con i percorsi pedociclabili esistenti e in fase di realizzazione.</p> <p>Gara per la gestione dell'impianto natatorio e rinnovo della convenzione dello Stadio Comunale nel Capoluogo.</p> <p>Attivazione di tirocini formativi per il supporto della gestione dei rapporti con le società/associazioni sportive del territorio.</p>		
Per gli obiettivi TRASVERSALI Altre strutture organizzative coinvolte (indicare il contributo percentuale e l'eventuale capofila)	capofila	SETTORE/staff%
	Altra struttura	SETTORE/staff%
	Altra struttura	SETTORE/staff%
Durata dell'obiettivo	Annuale	<input type="checkbox"/>	
	Pluriennale	<input checked="" type="checkbox"/>	



Comune di Pontassieve

Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti dell'attività del settore)

Indicatore di risultato - 1 (denominazione)→	Impianti sportivi comunali gestione – ampliamento offerta “sport all’aperto”
Valore iniziale	Gestioni piscina e stadio comunale da rinnovare. Nessuna attività strutturata sportiva presente al parco fluviale
Valore finale atteso	<p>Affidamento della gestione della Piscina Comunale e rinnovo della convenzione Stadio Comunale</p> <p>Ampliamento offerta “Sport all’aperto” dei parchi pubblici (canoa presso parco Fluviale De Andrè, implementazione percorsi pedociclabili al parco)</p> <p>-----</p> <p>RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019</p> <p>Ampliata l’offerta al parco fluviale per gli sport all’aperto con nuovo spazio canoa, implementazione piste pedo-ciclabili. Approvazione progetto definitivo “palestra all’aperto” con deliberazione di G.M. n. 183 del 07/11/2019.</p> <p>In data 22/05/2019 con convenzione Rep n. 3200 è stata stipulata convenzione tra il Comune di Pontassieve e la Uisp, Comitato Territoriale Firenze, per la concessione dell’uso e della gestione dell’area attrezzata situata presso il “parco fluviale ” di Pontassieve. La concessione viene effettuata al fine di consentire alla UISP l'esercizio della propria attività sportiva di canoa. Entrata in funzione nel giugno 2019.</p> <p>Revisione della convenzione della gestione dello stadio comunale in corso</p> <p><i>RAGGIUNTO L’80 % DEL VALORE PREFISSATO</i></p>

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi

Descrizione azioni/ fasi di attuazione dell’obiettivo ↓		Sviluppo Temporale											
		Anno 2019											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Gara Affidamento Piscina Comunale												
2	Rinnovo convenzione stadio Comunale												
3	Attivazione “sport all’aperto”: - canoa presso parco Fluviale - implementazione percorsi pedociclabili												

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell’obiettivo (A CURA DEL N.V. DEL 12/4/2019 DI VALUTAZIONE)



Comune di Pontassieve

Parametro	Valori									
livello di complessità operativa (fattore C sistema valutazione apicali/PO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell'Ente (fattore S sistema valutazione apicali/PO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Totale		17							



Comune di Pontassieve

OBIETTIVO PEG N° 18 2019 ©

Sezione 1 parte prima– Riferimenti organizzativi

SETTORE o struttura di Staff	SETTORE 6
Servizio	LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO – Stefania Sassolini (PO)
Responsabile	SASSOLINI STEFANIA
Responsabile Politico	PRATESI

Sezione 1 parte seconda – Riferimenti programmatici

Programma di mandato	01 PONTASSIEVE PIACEVOLE
Missione e Programma	MISSIONE N° 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' PROGRAMMA 05 MOBILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Sezione 2 – Anagrafica e descrizione dell'obiettivo di PEG

Titolo obiettivo PEG →	STRADE IN SICUREZZA 2019-2020		
Descrizione →	<p><i>Messa in sicurezza delle strade comunali con manutenzione straordinaria delle sovrastrutture stradali, tratti interessati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Molino del Piano: - VIA CERVI; - Sieci - - un tratto con parcheggio adiacente in VIA S. LAVAGNNI; - - VIA MASCAGNI (Asilo). - Montebonello - - VIA I MAGGIO, carreggiata e marciapiede; - Capoluogo: - - un tratto di VIA VIENNA e un tratto di VIA PRAGA; - - un tratto di VIA DELLA REPUBBLICA, carreggiata e marciapiede. <p><i>Strade extraurbane:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - tre tratti di VIA DI PARGA (tratto Fornello, direzione Doccia); - due tratti di VIA DI MONTEFIESOLE (tratto in uscita dal paese); 		
Per gli obiettivi TRASVERSALI Altre strutture organizzative coinvolte (indicare il contributo percentuale e l'eventuale capofila)	capofila	SETTORE/staff%
	Altra struttura	SETTORE/staff%
	Altra struttura	SETTORE/staff%
Durata dell'obiettivo	Annuale	<input type="checkbox"/>	
	Pluriennale	<input checked="" type="checkbox"/>	



Comune di Pontassieve

Sezione 3 – Risultato atteso (1 o più indicatori in caso di obiettivi di PEG più ampi che accorpano vari aspetti dell'attività del settore)

Indicatore di risultato - 1 (denominazione)→	Interventi messa in sicurezza strade realizzati
Valore iniziale	<i>Elenco interventi da eseguire indicati in descrizione dell'obiettivo</i>
Valore finale atteso anno 2019	<p>Messa in sicurezza di almeno il 70% dei tratti indicati in premessa nell'anno 2019 il restante nel 2020</p> <p>-----</p> <p>RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI RAGGIUNGIMENTO AL 31/12/2019</p> <p>Con determinazione di aggiudicazione efficace n. 1252 del 18/06/2019 è stata appaltata la fornitura di materiale bituminoso per messa in sicurezza strade comunali alla ditta Valli Zabban Spa.</p> <p>Con determinazione di aggiudicazione efficace n. 730 del 04/04/2019 sono stati appaltati i lavori di "messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità comunale" alla ditta M.I.-C.S. Srl. Emesso Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori in data 06/09/2019, approvato con determinazione n. 2335 del 22/11/2019.</p> <p>RAGGIUNTO IL 100 % DEL VALORE PREFISSATO</p>

Sezione 4 – Sviluppo delle fasi

Descrizione azioni/ fasi di attuazione dell'obiettivo ↓		Sviluppo Temporale											
		Anno 2019											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Approvazione progetto esecutivo												
2	Esecuzione lavori												

(Evidenziare le fasi oggetto di monitoraggio intermedio)

Sezione 5 – Peso dell'obiettivo (A CURA DEL N.V. DEL 12/4/2019 DI VALUTAZIONE)

Parametro	Valori									
livello di complessità operativa (fattore C sistema valutazione apicali/PO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell'Ente (fattore S sistema valutazione apicali/PO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Totale									